



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: TECNICA

**N. 142
del
08/10/2024**

OGGETTO:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE – STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DITTA ERRE ELLE NET SRL. C.U.P. C91J22000590005 - C.I.G. B0DF085786

OGGETTO:	LAVORI DI AMPLIAMENTO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE – STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DITTA ERRE ELLE NET SRL. C.U.P. C91J22000590005 - C.I.G. B0DF085786
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali ed attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Richiamate:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 04/10/2023 e n.47 del 22/12/2023 esecutive, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione n. 48 del 22/12/2023, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 28/12/2023, di approvazione del Piano Operativo di Gestione per l'anno 2024;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 179/2022 del 29/12/2022 è stato approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'implementazione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale predisposto dall'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo pari ad € 74.500,00;
- il Comune di San Giorgio Canavese ha ottenuto un contributo di 33.525,00 euro dal Ministero dell'Interno, assegnato con Decreto del 23/06/2023, relativo ai patti per l'attuazione della sicurezza urbana e l'installazione di sistemi di video sorveglianza (ai sensi del Decreto Legge 20 febbraio 20217, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 196/2023 del 19/12/2023 è stato deliberato:
 - o di confermare l'accettazione del contributo di 33.525,00 euro ottenuto dal Ministero dell'Interno con Decreto del 23/06/2023 e relativo ai patti per l'attuazione della sicurezza urbana e l'installazione di sistemi di video sorveglianza (ai sensi del Decreto Legge 20 febbraio 20217, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48);
 - o di dichiarare espressamente e senza riserva alcuna che tali somme vengono vincolate sia in termini di competenza (avanzo vincolato, in quanto non ancora impegnate) che in termini di cassa (con vincolo dei fondi in Tesoreria);
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/9/2024 del 25/01/2024 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto alla geom. BONO Marta;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. GC/32/2024 del 05/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dal professionista affidatario geom. Bono Marta, trasmesso agli atti del Comune in data 27/02/2024 al prot. 1553;
- questo Comune garantisce il cofinanziamento dell'opera per una quota di € 40.975,00 mediante fondi propri già previsti sul bilancio;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/53/2024 del 04/04/2024 i lavori in oggetto sono stati affidati alla soc. ERRE ELLE NET S.R.L. per l'importo netto di € 57.000,00 oltre IVA;

Visto il contratto d'appalto stipulato mediante scrittura privata in data 16/04/2024;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 10/06/2024 ed il verbale di ultimazione dei lavori del 21/09/2024;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori trasmessi dal D.L. geom. Bono Marta agli atti del Comune prot. 7181 del 27/09/2024 costituiti da:

- certificato di ultimazione dei lavori;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato finale dei lavori;
- relazione del direttore dei lavori sul conto finale

- certificato di regolare esecuzione;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal D.L. geom. Bono Marta in data 26/09/2024;

Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione a consuntivo del quadro economico di spesa come nel prospetto di seguito evidenziato:

A	Importo lavori		
	soggetti a ribasso	€	42.834,93
	ribasso d'asta (-1,1672%)	€	- 500,00
	netto lavori	€	42.334,93
	per oneri di sicurezza	€	2.875,00
	Manodopera netta non soggetta a ribasso	€	11.790,07
	TOTALE LAVORI	€	57.000,00
B	Somme a disposizione		
	IVA su lavori (22%)	€	12.540,00
	Contributo ANAC	€	30,00
	Spese tecniche Progettazione/D.L./CSE	€	2.408,00
	Bollo su spese tecniche	€	2,00
	CNPAIA su spese tecniche (5%)	€	120,50
	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,6%)	€	920,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	16.020,50
	TOTALE COMPLESSIVO	€	73.020,50
	TOTALE FINANZIAMENTO	€	74.500,00
	ECONOMIA	€	1.479,50

Riconosciuta la regolarità degli elaborati e della documentazione prodotti e la necessità della loro approvazione e conseguente liquidazione delle spese;

Vista la fattura elettronica n. 2024-0000564-PA del 28/09/2024 della ditta ERRE ELLE NET S.r.l. dell'importo netto di € 57.000,00, oltre IVA 22%, per complessivi € 69.540,00;

Acquisiti:

- il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta ERRE ELLE NET S.r.l. (prot. INAIL_44030208 Data richiesta 07/06/2024 Scadenza validità 05/10/2024);

Dato atto che non si rende necessario acquisire il DURC di congruità della manodopera rilasciato dalla Cassa Edile ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021, in quanto trattasi di lavori non di natura edile ma impiantistica;

Dato atto che per le disposizioni di cui alla L. 136/2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:

- C.U.P. C91J22000590005
- C.I.G. BODF085786

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il quadro economico rideterminato a consuntivo secondo il prospetto contenuto in parte narrativa dal quale risulta una spesa complessivamente sostenuta di € 73.020,50 ed un'economia di spesa rispetto al finanziamento dell'opera di € 1.479,50;
3. di approvare lo stato finale dei lavori in oggetto come redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Bono Marta;
4. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto come redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Bono Marta;
5. di dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un importo complessivo contabilizzato per lavori di € 57.000,00;
6. di liquidare all'impresa ERRE ELLE NET S.R.L. con sede in Torino (TO), corso B. Telesio 23/G, c.f./P.Iva 09644530017, a saldo dei lavori, come risultante dal C.R.E. la somma di € 57.000,00, oltre IVA 22%, per complessivi € 69.540,00;
7. di imputare la spesa di € 69.540,00 sul bilancio 2024/2026 – gestione competenza, al codice 03.01.2, POG: CAP 6930/3110/99 "Spese per impianti di videosorveglianza", gestione competenza del Bilancio di Previsione 2024 che presenta la voluta disponibilità;
8. di dare atto che con successive determinazioni saranno liquidati i corrispettivi per il servizio tecnico di progettazione e direzione lavori e gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
9. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
10. di dare atto che per le vigenti disposizioni normative e per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:
 - a. il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è: B0DF085786;
 - b. il Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico (C.U.P.) è: C91J22000590005;
11. di assumere personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento e di provvedere a tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione;
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' art. 147-bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal sottoscritto responsabile del servizio tecnico;
13. di dare atto che sul presente atto non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, a norma dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di San Giorgio Canavese, né obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 da parte del sottoscritto.
14. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Piemonte entro i 30 giorni dalla data della sua pubblicazione sull'albo pretorio online, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. PERINO MARCO

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2024	179 / 1	03012	6930	3110	99	69.540,00

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 08/10/2024

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Dott. Luca FASCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

- per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 08/10/2024.
- in data _____ in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Luca FASCIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 08/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca FASCIO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 08/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca FASCIO