

CATEGORIE DI LAVORO	Distribuzione settimanale degli importi delle categorie di lavoro (in migliaia di €)																		Totale per categoria
------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

Via Gioannini																			
Scavi e ripristini	2,00	2,00	3,00	3,00															10,00
Posa IP in progetto		6,00	6,00	6,25															18,25
Rimozione vecchio impianto	0,50			1,00															1,50
Via Montalenghe																			
Scavi					2,00	3,00	3,00	4,76											12,76
Posa IP in progetto						6,00	6,00	8,00											20,00
Rimozione vecchio impianto					0,50			1,34											1,84

Parziali settimana	2,5	8	9	10,25	2,5	9	9	14,1											
Progressivi	2,5	10,5	19,5	29,75	32,25	41,25	50,25	64,35											64,35
settimane	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

